



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	710 del 21/10/2024	Reg. N. Servizio 206 del 18/10/2024
---------------------	--------------------	--

OGGETTO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA INTERPODERALE CONTRADA ABBONATORA - MADONNA DEL VETERE - OPERAZIONE - MISURA 4 – SOTTOMISURA 4.3: SOSTEGNO AD INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - OPERAZIONE 4.3.1.: VIABILITA' RURALE Approvazione stato finale e liquidazioni CUP E87H23000440006 - CIG B13C7DA435 e Z503CF562A
----------------	--

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera di Consiglio n. 39 del 29/12/2023, esecutiva come per legge, con la quale veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, per il periodo 2024/2026;
- la Delibera di Consiglio n. 40 del 29/12/2023, esecutiva come per legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario, per il periodo 2024-2026;
- il Decreto Sindacale n. 11 del 09/09/2024, con cui si nominava l'ing. Assunta Maria Antonietta Rossi Responsabile dell'area Tecnica - LL.PP.;

PREMESSO CHE:

- con DGR del 14 marzo 2022, n.97 è stato approvato il Bando Sottomisura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. Operazione 4.3.1: Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli";
- l'obiettivo dell'Avviso pubblico è "Finanziare investimenti per la realizzazione di nuove strade e il miglioramento di quelle esistenti, perché questo consente il trasporto dei prodotti e dei mezzi tecnici necessari alle attività produttive, al pari di interventi sul reticolo degli acquedotti rurali a stretto beneficio delle aziende agricole del territorio";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 15/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in parola per l'importo complessivo di € 200.000,00;

- con Provvedimento di Concessione n.6/431/2023, trasmesso dalla Regione Basilicata –PSR Regione Basilicata 2014-2022 - avente oggetto domanda di aiuto MISURA 4 – SOTTOMISURA 4.3: SOSTEGNO AD INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - OPERAZIONE 4.3.1.: VIABILITA' RURALE, veniva consegnato in data 20/03/2023 il provvedimento di concessione del contributo al Comune di Moliterno per un importo complessivo di € 200.000,00 così distinto:

Voce di spesa	Spesa Imponibile IVA esclusa	Importo IVA	Spesa con IVA	Contributo ammesso	Aliquota di sostegno calcolata (%)
Lavori	146.066,57	32.134,65	178.201,22	178.204,22	100
Spese Generali	9.882,77	2.174,21	12.056,98	12.056,98	100
Altero non compreso nelle voci precedenti	9.741,80	0,00	9.741,80	9.741,80	100
	165.691,14	34.308,86	200.000,00	200.000,00	100

- con nota prot. n° 256982 del 06/12/2023 il Comune di Moliterno ha inviato alla Regione Basilicata la richiesta di variante "aggiornamento prezzi progetto iniziale", al fine di adeguare lo stesso al prezzario LLPP vigente;
- con nota 0261429 del 12/12/2023, la Regione Basilicata ha inviato il riscontro alla nota innanzi citata, dando nulla osta all'accoglimento dell'istanza;
- con Determinazione dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici Reg. N. Gen. 751 del 20/11/2023 è stato disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 alla RTP composta dall' ing. Gianfranco Pansardi (capogruppo) e dal geom. Mario Cuccaro, dell'incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori, liquidazione, contabilità e certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'importo di € 12.436,84 compreso cassa ed IVA;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 21/02/2024, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 200.000,00;
- con Determinazione dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici Reg. N. Gen. 277 del 06/05/2024 Reg. N. Servizio 57 del 06/05/2024 è stato disposto l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023, l'importo € 139.263,60 incluso Oneri della Sicurezza pari ad € 1.486,17 oltre IVA al 22% alla Ditta PANSARDI SRL C.F./P.IVA 02032370765 con Sede legale in VIA DANTE ALIGHIERI n° 5 85047 MOLITERNO (PZ);
- che in data 12/06/2024 Rep. 3297 è stato stipulato il contratto d'appalto per l'importo di € 139.263,60 oltre IVA;
- che il quadro economico successivo all'appalto è il seguente:

VOCE QUADRO ECONOMICO		IMPORTO
A	LAVORI	
A1	LAVORI A MISURA	137.777,43
A2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	1.486,17
A3	TOTALE LAVORI (A1 + A2)	139.263,60
A4	IVA SUI LAVORI 22%	30.637,99
A5	TOTALE LAVORI + IVA (A4 + A3)	169.901,59
B	ATTREZZATURE E MACCHINARI STRETTAMENTE FUNZIONALI	
B1	SPESE PER ATTREZZATURE E MACCHINARI	-
B2	IVA SULLE ATTREZZATURE E MACCHINARI 22%	-
B3	TOTALE ATTREZZATURE E MACCHINARI (B1 + B2)	-
B4	TOTALE ATTREZZATURE E MACCHINARI + IVA (B1 + B2 + B3)	-
C	SPESE GENERALI	
C1	SPESE GENERALI	9.882,77
C2	IVA SULLE SPESE GENERALI 22%	2.174,21
C3	TOTALE SPESE GENERALI + IVA (C1 + C2) - (MAX 10% DELLA SPESA	12.056,98

	AMMESSA)	
D	IMPREVISTI (FINO AL 4% DEL COSTO PROGETTUALE)	4.507,41
E	INCENTIVO 2% (AI SENSI DEL D. LGS 50/2016)	2.921,33
F	ALTRE SPESE CONNESSE CON LA GESTIONE DELL'APPALTO 1,5% (SPESE PER ANAC, CUC, PUBBLICITA' DELLA GARA, ESPROPRI ETC.)	2.191,07
G	CARTELLONISTICA OBBLIGATORIA (IVA 22% COMPRESA)	122,00
H	TOTALE (D+E+F+G)	9.741,81
TOTALE PROGETTO (A5 + B4 + C3 + H)		191.700,38

- con nota in atti al prot. 8135 del 09/10/2024, il Direttore dei lavori Ing. Gianfranco Pansardi, ha trasmesso gli atti relativi al conto finale dei lavori, da cui si rileva quanto segue:

LAVORI di contratto – CIG B13C7DA435

- i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 24/06/2024 e definitivamente con apposito verbale del 05/08/2024 ed ultimati in tempo utile in data 07/10/2024;
- lo Stato Finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, redatti in data 09/10/2024, sottoscritti entrambi senza riserve dall'impresa esecutrice, comportano una spesa per lavori al netto del ribasso d'asta di € 139.263,59, compreso oneri sicurezza, oltre IVA al 22% pari a € 30.637,99 in complessivo € 169.901,58 da liquidare all'impresa esecutrice giusta fattura n. 5/2024 del 09/10/2024 di pari importo;
- è stato acquisito il DURC regolare Prot. INPS_41575504 del 26/06/2024, con scadenza validità 24/10/2024;
- l'impresa ha depositato il DURC di congruità in data 14/10/2024;

SPESE TECNICHE - CIG Z503CF562A

Le spese tecniche complessive da liquidare ai componenti dell'ATP affidataria dell'incarico ammontano a complessive € 10.267,65, IVA non dovuta, così distinte:

	Imponibile	Cassa	Sommano	Fatture	
Geom. Mario Cuccaro	7.351,54	367,58	7.719,12	11 del 08/10/2024	
Ing. Gianfranco Pansardi	2.450,51	98,02	2.548,53	1 del 08/10/2024	
			10.267,65		

ACCERTATO CHE è stata verificata la regolarità contributiva, con l'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva, rilasciata da Cassa Geometri prot. 8138 del 09/10/2024 e da INARCASSA prot. 8130 del 09/10/2024 giorni;

INCENTIVO

- con Determinazione dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici Reg. N. Gen. 696 del 15/10/2024, si è impegnata la somma di € 2.921,33, quale incentivo ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- che il compenso incentivante, calcolato ai sensi degli artt. 8 e 10 del Regolamento comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 16/10/2024, risulta essere pari a € 817,97;

CONTRIBUTO ANAC

L'importo da versare ad ANAC per contributi di gara è pari a € 35,00

ACCERTAMENTO FINALE DELLA SPESA

- l'accertamento finale della spesa determina un importo complessivo del costo dell'intervento pari a € 181.022,20, con una minore spesa di € 18.997,80, come da quadro economico seguente:

VOCE QUADRO ECONOMICO	IMPORTO
-----------------------	---------

A	LAVORI	
A1	LAVORI A MISURA	137.777,42
A2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	1.486,17
A3	TOTALE LAVORI (A1 + A2)	139.263,59
A4	IVA SUI LAVORI 22%	30.637,99
A5	TOTALE LAVORI + IVA (A4 + A3)	169.901,58
B	ATTREZZATURE E MACCHINARI STRETTAMENTE FUNZIONALI	
B1	SPESE PER ATTREZZATURE E MACCHINARI	-
B2	IVA SULLE ATTREZZATURE E MACCHINARI 22%	-
B3	TOTALE ATTREZZATURE E MACCHINARI (B1 + B2)	-
B4	TOTALE ATTREZZATURE E MACCHINARI + IVA (B1 + B2 + B3)	-
C	SPESE GENERALI	
C1	SPESE GENERALI	10.267,65
C2	IVA SULLE SPESE GENERALI 22%	0
C3	TOTALE SPESE GENERALI + IVA (C1 + C2) - (MAX 10% DELLA SPESA AMMESSA)	10.267,65
D	IMPREVISTI (FINO AL 4% DEL COSTO PROGETTUALE)	0
E	INCENTIVO 2% (AI SENSI DEL D. LGS 50/2016)	817,97
F	ALTRE SPESE CONNESSE CON LA GESTIONE DELL'APPALTO 1,5% (SPESE PER ANAC, CUC, PUBBLICITA' DELLA GARA, ESPROPRI ETC.)	35,00
G	CARTELLONISTICA OBBLIGATORIA (IVA 22% COMPRESA)	0
H	TOTALE (D+E+F+G)	852,97
	TOTALE PROGETTO (A5 + B4 + C3 + H)	181.022,20

Restano economie pari a € 18.997,80 rientranti nelle disponibilità regionali

Definizione dei Rapporti con la Regione Basilicata

La spesa complessiva rendicontata è pari a € 181.022,20, considerato che al comune di Moliterno è stata erogata l'anticipazione del 50 % pari a € 100.000,00 e quindi la rata di saldo da richiedere è pari a € 81.022,20:

RIEPILOGO DEI CONTRIBUTI REGIONALI	
Contributo assentito	200.000,00
Spesa accertata	181.022,20
Acconti erogati (anticipazione 50%)	100.000,00
RESTANO DA LIQUIDARE AL COMUNE	81.022,20

DATO ATTO che gli estremi dei conti correnti dedicati ai sensi della Legge 136/210 sono quelli risultanti dalle dichiarazioni conservate agli atti di questo ufficio;

RITENUTO di dover procedere nell'ambito dei lavori di cui in oggetto all'approvazione degli atti di contabilità finale ed alla definizione della spesa complessiva, pari a € 181.022,20 così distinta:

		Imponibile	Cassa	Sommano	IVA	Totale	Fatture
Pansardi srl	Stato finale lavori	139.263,59		139.263,59	30.637,99	169.901,58	5/2024 del 09/10/2024
Geom. Mario Cuccaro	spese tecniche	7.351,54	367,58	7.719,12	-	7.719,12	11 del 08/10/2024
Ing. Gianfranco Pansardi	spese tecniche	2.450,51	98,02	2.548,53	-	2.548,53	1 del 08/10/2024
Incentivo ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36	Incentivo RUP					817,97	Da liquidare con successivo provvedimento

ANAC	contributi					35,00	
						181.022,20	

DETERMINA

1. **DI RENDERE** la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI APPROVARE**, nell'ambito dei lavori "DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA INTERPODERALE CONTRADA ABBONATORA - MADONNA DEL VETERE - OPERAZIONE - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3: SOSTEGNO AD INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - OPERAZIONE 4.3.1.: VIABILITA' RURALE - CUP E87H23000440006, i seguenti atti contabili:
 - lo Stato Finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, redatti in data 09/10/2024, sottoscritti entrambi senza riserve dall'impresa esecutrice, comportanti una spesa per lavori al netto del ribasso d'asta di € 139.263,59, compreso oneri sicurezza, oltre IVA al 22% pari a € 30.637,99 in complessivo € 169.901,58, da liquidare all'impresa esecutrice giusta fattura n. 5/2024 del 09/10/2024 di pari importo;
 - la rendicontazione delle spese tecniche da liquidare ai componenti dell'ATP affidataria dell'incarico, ammontanti a complessive € 10.267,65, IVA non dovuta, come distinto in premessa;
 - la proposta di liquidazione dell'incentivo delle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, risulta essere pari a € 817,97, da liquidare con successivo provvedimento;
 - la liquidazione dei contributi ANAC pari a € 35,00;
 - l'accertamento finale della spesa sostenuta ammontante a € 181.022,20, con una economia di € 18.997,80, rientranti nelle disponibilità regionali, come riportato nel quadro economico riportato in premessa.
3. **DI LIQUIDARE** la complessiva somma di € 180.204,23 così distinta:

		Imponibile	Cassa	IVA	Totale	Fatture
Pansardi srl	Stato finale lavori	139.263,59		30.637,99	169.901,58	5 del 09/10/2024
Geom. Mario Cuccaro	spese tecniche	7.351,54	367,58	-	7.719,12	11 del 08/10/2024
Ing. Gianfranco Pansardi	spese tecniche	2.450,51	98,02	-	2.548,53	1 del 08/10/2024
ANAC	contributi				35,00	
					180.204,23	

mediante bonifici sui cc. aventi l'Iban riportati nelle fatture.

4. **DARE ATTO CHE:**
 - la somma da liquidare trova copertura finanziaria con fondi regionali, riportati in bilancio in uscita al CAP 250 IMP. 444/2024, 445/2024 e 446/2024;
 - la richiesta della rata di saldo del contributo concesso, pari a € 81.022,20 sarà redatta secondo le modalità riportate nell'art. 5 del Provvedimento di Concessione, con domanda di pagamento generata dal SIAN sottoscritta dal Sindaco pro-tempore del comune di Moliterno;
 - il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione delle prestazioni, è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e che a tal proposito si sono acquisiti i seguenti codici: CUP E87H23000440006 - CIG B13C7DA435-Z503CF562A;
 - il Responsabile Unico del Progetto il Geom. Giuseppe Mastrangelo.
5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per i successivi adempimenti di competenza.
7. **DI DARE ATTO** che i provvedimenti relativi alla presente procedura, saranno pubblicati sul profilo internet del Comune di Moliterno, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli art. 23 D. Lgs. n. 33/2013.

**Il Responsabile del Procedimento
MASTRANGELO GIUSEPPE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 18/10/2024

Responsabile AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI
F.to Ing. Assunta M.A. ROSSI

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione			Capitolo		Esercizio
2.02.01.09.012		10.5			250		2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
0	N. 446	€ 87.563,16	Subimpegno collegato	N. 2	N.	€ 69.901,59	€ 0,00

Descrizione Creditore

PANSARDI s.r.l. - MOLITERNO

Codice Fiscale: **02032370765** - P.Iva: **02032370765**

Descrizione Impegni Assunti

**Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1377): VIABILITA' RURALE
ABBONATORA MADONNA DEL VETERE**

Titolo		Missione			Capitolo		Esercizio
2.02.01.09.012		10.5			250		2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
0	N. 444	€ 12.436,84	Impegno collegato	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

CUCCARO MARIO

Codice Fiscale: **CCCMRA64D03G942X** - P.Iva: **01267800769**

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1377): Lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale della strada interpodereale contrada Abbonatora -Madonna del Vetere operazione 4.3.1. - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 – progettazione esecutiva, direzione esecutiva, coordinamento sicurezza.CUP

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.5		250		2024	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
0	N. 444	€ 12.436,84	Impegno collegato	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

PANSARDI GIANFRANCO
Codice Fiscale: PNSGFR86C10E977P - P.Iva: 02132180767

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1377): Lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale della strada interpodereale contrada Abbonatora -Madonna del Vetere operazione 4.3.1. - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 – progettazione esecutiva, direzione esecutiva, coordinamento sicurezza.CUP

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.5		250		2024	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
0	N. 445	€ 100.000,00	Subimpegn o collegato	N. 1	N.	€ 100.000,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

PANSARDI s.r.l. - MOLITERNO
Codice Fiscale: 02032370765 - P.Iva: 02032370765

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: VIABILITA' RURALE ABBONATORA MADONNA DEL VETERE

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.5		250		2024	
Impegno	Importo	Sub-Impegno	Importo	Liquidazione	Importo		

Impegno		Sub-Impegno		Liquidazione	
N. 445	€ 100.000,00	N. 1	€ 100.000,00	N. 2889	€ 100.000,00

Descrizione Creditore

PANSARDI s.r.l. - MOLITERNO

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 000005/2024

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	250	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 446	€ 87.563,16	N. 2	€ 69.901,59	N. 2889	€ 69.901,58

Descrizione Creditore

PANSARDI s.r.l. - MOLITERNO

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 000005/2024

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	250	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 444	€ 12.436,84	N. 0	€ 0,00	N. 2890	€ 7.719,12

Descrizione Creditore

CUCCARO MARIO

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 11FE/2024

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	250	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 444	€ 12.436,84	N. 0	€ 0,00	N. 2890	€ 2.548,53

Descrizione Creditore

PANSARDI GIANFRANCO

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. FPA 1/24

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, li: **21/10/2024**

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
2.02.01.09.012	10.5	250	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1377): VIABILITA' RURALE ABBONATORA MADONNA DEL VETERE	87.563,16	2024	446
2.02.01.09.012	10.5	250	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1377): Lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale della strada interpodereale contrada Abbonatora - Madonna del Vetere operazione 4.3.1. - Determinazione a contrattare e	12.436,84	2024	444

			affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 – progettazione esecutiva, direzione esecutiva, coordinamento sicurezza.CUP			
2.02.01.09.012	10.5	250	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1377): Lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale della strada interpoderale contrada Abbonatora - Madonna del Vetere operazione 4.3.1. - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 – progettazione esecutiva, direzione esecutiva, coordinamento sicurezza.CUP	12.436,84	2024	444
2.02.01.09.012	10.5	250	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: VIABILITA' RURALE ABBONATORA MADONNA	100.000,00	2024	445

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
2.02.01.09.012	10.5	250	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: VIABILITA' RURALE ABBONATORA MADONNA DEL VETERE	100.000,00	2889
2.02.01.09.012	10.5	250	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1377): VIABILITA' RURALE ABBONATORA MADONNA DEL VETERE	69.901,58	2889
2.02.01.09.012	10.5	250	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1377): Lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale della strada interpodereale contrada Abbonatora - Madonna del Vetere operazione 4.3.1. - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 –	7.719,12	2890

			progettazione esecutiva, direzione esecutiva, coordinamento sicurezza.CUP		
2.02.01.09.012	10.5	250	Impegno re- imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1377): Lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale della strada interpodereale contrada Abbonatora - Madonna del Vetere operazione 4.3.1. - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 – progettazione esecutiva, direzione esecutiva, coordinamento sicurezza.CUP	2.548,53	2890

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **21/10/2024** al N. **1130**.

Il Responsabile della Pubblicazione
FERRARO TOMMASO

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li **21/10/2024**

Responsabile AREA TECNICA - LAVORI PUBBLIC
Ing. Assunta M.A. ROSSI