



# COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

## AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE

<b>Reg. N. Gen.</b>	<b>564 del 03/10/2022</b>	<b>Reg. N. Servizio 153 del 03/10/2022</b>
---------------------	---------------------------	--

<b>OGGETTO</b>	<b>Lavori di ottimizzazione energetica ed adeguamento funzionale rete di pubblica illuminazione rica-dente nel comune di Moliterno - Importo € 40.000,00. Lotto 2 - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazioni a saldo CUP: E89J21008740001</b>
----------------	---

**CIG: 88976637C8**

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Sindacale n. 12 del 28/09/2022 con cui si nominava l'ing. Francesca Di Lascio Responsabile dell'area Tecnica di questo Comune.

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020, in ossequio alla legge 27 dicembre 2019 n°160, sono stati assegnati contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

- il contributo assegnato a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), nella fascia ricompresa fino a 5.000 abitanti, permette a Questa Amministrazione di attingere ad un contributo complessivo pari ad euro 50.000,00 anche per l'anno 2021;

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020, ai sensi dell'art.1:

- comma 1 sono stati ai comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021;

- comma 2, in applicazione del comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020.

Pertanto un contributo pari a 100.000,00 annualità 2021;

- con determinazione n.52 del 24/08/2020, è stato affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutivo, direzione dei lavori, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione al Per. Ind. Angelo ARGENTIERI, residente in Lauria (PZ) alla c/da Cona 136/2 P.IVA 01538380765 iscritto al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Potenza al nr. 493 dal 18/01/2002;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.106 del 01/09/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto comportante una spesa complessiva di € 40.000,00 di cui per lavori € 31.204,18 oltre oneri per la sicurezza pari a € 400,15 per complessivi € 31.604,33;

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL. PP. del Comune di Moliterno n. 394 del 10/09/2021 RG, 72 di settore del 10/09/2021, si è determinato di affidare i lavori di " Lavori di ottimizzazione energetica ed adeguamento funzionale rete di pubblica illuminazione ricadente nel comune di Moliterno - Importo € 40.000,00. Lotto 2 -", mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 con uno sconto negoziato del 5,144% sull'importo a base di affidamento pari ad € 31.204,18 e pertanto per un importo netto di d € 30.000,00 compreso oneri sicurezza oltre IVA come per legge, a favore della ditta ELETT.R.A. con sede legale in Viggiano alla C/da Cembrina-Zona Industriale P. IVA 00832700769;

- il contratto d'appalto è stato stipulato a mezzo lettera d'ordine in data 16/12/2021 al n. 6/2021di rep.;

- che il quadro economico successivo all'appalto è il seguente:

		A. LAVORI		post gara	
A. LAVORI	A.1	Importo dei lavori			
		1) Lavori a misura		€ 31.204,18	
		<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)</b>		€ 31.204,18	29.600,28
	A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 400,15	400,15
	<b>Totale lavori da appaltare (A.1+A.2)</b>			<b>€ 31.604,33</b>	30.000,00
<b>B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>					
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previ fattura (iva compresa)		€ 633,56	633,56
	B.2	Allacciamento ai pubblici servizi (iva compresa)		€ 0,00	
	B.3	Imprevisti (iva compresa)		€ 0,00	
	B.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00	
	B.5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00	
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 (adeguamento dei prezzi)		€ 0,00	
	B.7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 0,00	
	B.8	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice		€ 0,00	
	B.9	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:			
		a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art.16, comma 1, lettera b, punto 11 del DPR 207/2010			
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		€ 3.444,00	3.444,00		
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno			€ 0,00		

	essere svolta dal personale dipendente			
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00	
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00	
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le prove ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art.148, comma 4, del DPR 207/2010		€ 0,00	
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		€ 0,00	
	h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		€ 757,68	757,68
	<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>		<b>€ 4.201,68</b>	5.201,68
<b>B.10</b>	I.V.A. sui lavori	10%	€ 3.160,43	3.160,43
<b>B.11</b>	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della staz. appaltante	22%	€ 0,00	
<b>B.12</b>	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	22%	€ 0,00	
	<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da B.1 a B.12)</b>		<b>€ 8.395,67</b>	8.235,24
	<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>		<b>€ 0,00</b>	
	<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>		<b>€ 40.000,00</b>	38.235,24
	<i>economie</i>			1.764,76

- a seguito delle dimissioni del P.I. Angelo Argentieri, con determinazione n. 98 del 01/11/2021- REG.GEN. 5345 del 03/11/2021, è sub entrato nell'incarico professionale di direzione dei lavori, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione al Per. Ind. Fernando Talucci di Venosa P.IVA 0131619076 iscritto al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Potenza al nr. 499 dal 09/04/2003;

#### LAVORI di contratto CIG 88976637C8

- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 10/09/2021 ed ultimati in tempo utile in data 31/03/2022;
- lo Stato Finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione redatti in data 22/05/2022, sottoscritti entrambi senza riserve dall'impresa esecutrice, comportano una spesa per lavori al netto del ribasso d'asta di €. 30.000,00 compreso oneri sicurezza, oltre IVA al 10% pari a € 3.000,00 in complessivo € 33.000,00 da liquidare all'impresa esecutrice giusta fattura n. 5D del 24/05/2022 di pari importo;
- che è stato acquisito il DURC regolare prot. INPS\_33350115 del 08/06/2022 con scadenza il 06/10/2022;

#### LAVORI in economia

Con determina REG GEN. 495 del 05/09/2022 n. 126 del 31/08/2022 è stato preso atto dell'ordine di servizio impartito dalla D.L. per l'esecuzione di alcuni lavori rendicontati con liste degli operai e dei noli per l'importo, liquidati dal RUP, di € 546,36 oltre IVA pari a € 54,64 e quindi in complessivo € 601,00 giusta fattura n. 6/D del 30/06/2022;

#### SPESE TECNICHE

Le spese tecniche complessive, relative al 2° Lotto ammontano a complessivi € 3.865,77 così distinti:

CIG	Tecnico	Fattura	Data fatt.	Imponibile	Cassa	Sommano	IVA	Totale	
Z5032BD7EA	A. Argentieri	6/PA	22/09/2021	1.413,71	70,69	1.484,40	326,57	1.810,96	Già liquidata
Z01377B747	F. Talucci	2/22	28/07/2022	1.956,96	97,85	2.054,81	0,00	2.504,81	DA LIQUIDARE
			Sommano	3.370,67	168,53	3.539,21	326,57	3.865,77	

È stata acquisita la regolarità contributiva del P.I. Rocco Talucci in data 20/09/2022 prot. 8197;

#### ACCERTAMENTO FINALE DELLA SPESA 2° LOTTO

- l'accertamento finale della spesa redatto dal RUP è pari a € 37.467,77 con una economia di € 2.532,23

Il quadro economico finale risulta il seguente:

A. LAVORI		A. LAVORI		
		A.1	Importo dei lavori	
			1) Lavori a misura	€ 29.599,85
		A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 400,15
		Totale lavori da appaltare (A.1+A.2)		€ 30.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
		B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previ fattura (iva compresa)	€ 601,99
		B.2	Allacciamento ai pubblici servizi (iva compresa)	€ 0,00
		B.3	Imprevisti (iva compresa)	€ 0,00
		B.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
		B.5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
		B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del D.Lgs.163/2006 (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
		B.7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 0,00
		B.8	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice	€ 0,00
		Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
		a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art.16, comma 1, lettera b, punto 11 del DPR 207/2010		
		b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		
		c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		
		d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
		e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
		f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le prove ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art.148, comma 4, del DPR 207/2010		
		g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		
		h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		
		Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)		
		€ 3.865,78		
		B.10	I.V.A. sui lavori	10%
		€ 3.000,00		
		B.11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della staz. appaltante	22%
		€ 0,00		
		B.12	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	22%
		€ 0,00		
		Totale "Somme a disposizione" (somma da B.1 a B.12)		
		€ 7.467,77		
		C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera		
		€ 0,00		
		COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		
		€ 37.467,77		
		economie		
		2.532,23		

#### RITENUTO

- dover procedere nell'ambito dei lavori di "Lavori di ottimizzazione energetica ed adeguamento funzionale rete di pubblica illuminazione ricadente nel comune di Moliterno - Importo € 40.000. Lotto 2" all'approvazione degli atti di contabilità finale e alla liquidazione a saldo della complessiva somma di € 35.655,81 così distinta:

Operatore	causale	Imponibile	Cassa	Sommano	IVA	Totale	fattura
-----------	---------	------------	-------	---------	-----	--------	---------

	Stato Finale	30.000,00		30.000,00	3.000,00	33.000,00	5/D del 24/05/2022
ELETT.R.A.	Lavori in economia	546,36		546,36	54,64	601,00	6/D del 30/06/2011
F. Talucci	Spese tecniche	1.95696	97,85	2.054,81	2.054,81	2.054,81	2 del 28/07/22
		32.503,32	97,85	32.601,17	3.054,64	35.655,81	

### DETERMINA

1. **DI RENDERE** la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI APPROVARE** come approva, nell'ambito dei lavori di "Lavori di ottimizzazione energetica ed adeguamento funzionale rete di pubblica illuminazione ricadente nel comune di Moliterno - Importo € 40.000. Lotto 2, i seguenti atti contabili:
  - lo Stato Finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione redatti in data 22/05/2022, sottoscritti entrambi senza riserve dall'impresa esecutrice, comportanti una spesa per lavori al netto del ribasso d'asta di €. 30.000,00 compreso oneri sicurezza, oltre IVA al 10% pari a € 3.000,00 in complessivo € 33.000,00 da liquidare all'impresa esecutrice giusta fattura n. 5D del 24/05/2022 di pari importo;
  - la rendicontazione dei lavori in economia, come dettagliati in premessa, rendicontati con liste degli operai e dei noli per l'importo, liquidati dal RUP, di € 546,36 oltre IVA pari a € 54,64 e quindi in complessivo € 601,00 giusta fattura n. 6/D del 30/06/2022;
  - la rendicontazione delle spese tecniche ammontanti complessivamente a € 3.865,77;
3. **L'ACCERTAMENTO FINALE** della spesa ammontante redatto dal RUP è pari a € 37.467,77 con una economia di € 2.532,23 come riportato in premessa;
4. **DI LIQUIDARE** la complessiva somma di € 35.655,81 così distinta:

Operatore	causale	Imponibile	Cassa	Sommano	IVA	Totale	fattura
	Stato Finale	30.000,00		30.000,00	3.000,00	33.000,00	5/D del 24/05/2022
ELETT.R.A.	Lavori in economia	546,36		546,36	54,64	601,00	6/D del 30/06/2011
F. Talucci	Spese tecniche	1.95696	97,85	2.054,81	2.054,81	2.054,81	2 del 28/07/22
		32.503,32	97,85	32.601,17	3.054,64	35.655,81	

5. **DI DARE ATTO** che tutta la documentazione citata nella premessa del presente atto è depositata presso l'Ufficio del Responsabile LL.PP. che avrà cura di conservarla nelle forme stabile dalla legge.
6. **DI DARE ATTO** che:
  - tutta la documentazione citata nella premessa del presente atto è depositata presso l'Ufficio del Responsabile LL.PP. che avrà cura di conservarla nelle forme stabile dalla legge;
  - il Responsabile del Procedimento è il geom. Giuseppe Mastrangelo;
  - il codice CUP è il seguente: CUP: E89J21008740001
  - l'intervento è finanziato con fondi Ministeriali riportati nel bilancio comunale in entrata alla RIS. 4200.5 ed in uscita al CAP 2821.3 IMPEGNI 782/2021, 685/2021, 1492/2020 sub. 1 - residui

**Il Responsabile del Procedimento**  
**MASTRANGELO GIUSEPPE**

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 03/10/2022

Responsabile AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI  
F.to Ing. Francesca DI LASCIO

### IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
2.02.01.09.999		10.5	2821.3		2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 782	€ 33.000,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**ELETT.R.A s.r.l.**  
Codice Fiscale: - P.Iva: **00832700769**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fattura n. 5 D**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
2.02.01.09.999		10.5	2821.3		2020
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1492	€ 25.030,36	Subimpegno collegato	N. 1	€ 601,00

Descrizione Creditore

**ELETT.R.A s.r.l.**  
Codice Fiscale: - P.Iva: **00832700769**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fattura n. 6 D**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
2.02.01.09.999	10.5	2821.3	2021

<b>Impegno Provv.</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipologia Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>
0	N. 685	€ 10.504,20	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**per. ind. Fernando Talucci**  
Codice Fiscale: **TLCFNN71R31G942D** - P.Iva: **01316190766**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fattura n. FPA 2/22**

### LIQUIDAZIONI

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
2.02.01.09.999	10.5	2821.3	2022

<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 685	€ 10.504,20	N. 0	€ 0,00	N. 1255	€ 2.054,81

Descrizione Creditore

**per. ind. Fernando Talucci**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fattura n. FPA 2/22**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
2.02.01.09.999	10.5	2821.3	2022

<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 1492	€ 25.030,36	N. 1	€ 601,00	N. 1254	€ 601,00

Descrizione Creditore

**ELETT.R.A s.r.l.**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fattura n. 6 D**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
2.02.01.09.999	10.5	2821.3	2022

<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 782	€ 33.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 1253	€ 33.000,00

Descrizione Creditore

**ELETT.R.A s.r.l.**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fattura n. 5 D**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

### APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, li: **03/10/2022**

Responsabile AREA ECONOMICO  
FINANZIARIA  
**f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO**

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
2.02.01.09.999	10.5	2821.3	Liquidazione fattura n. 5 D	33.000,00	2021	782
2.02.01.09.999	10.5	2821.3	Liquidazione fattura n. 6 D	25.030,36	2020	1492
2.02.01.09.999	10.5	2821.3	Liquidazione fattura n. FPA 2/22	10.504,20	2021	685

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
2.02.01.09.999	10.5	2821.3	Liquidazione fattura n. FPA 2/22	2.054,81	1255
2.02.01.09.999	10.5	2821.3	Liquidazione fattura n. 6 D	601,00	1254
2.02.01.09.999	10.5	2821.3	Liquidazione fattura n. 5 D	33.000,00	1253



## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **04/10/2022** al N. **919**.

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**MARCHESE MARIA**

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Dalla residenza comunale, li **04/10/2022**

Responsabile AREA TECNICA - LAVORI  
PUBBLICI  
**Ing. Francesca DI LASCIO**